закрите акціонерне товариство
науково-виробниче об'єднання
"КИЇВБУДІНДУСТРІЯ"

м.Київ, 02225, вул.Бальзака, 6, к. 72
Для листування
м.Київ-166 02166, абон. скринька № 163
тел.(факс) – (044) 501-62-43

№ 111408/2 від 14 листопада 2008 р.

на № від р.

Главному инженеру БМК «Планета мост»
Г-ну Музыченко П.В.

Главному инженеру ГП ОМТП
Г-ну Полухину В.В.

Стосується: гидроизоляция для эстакады ОМТП 5-ої черги строительства

Относительно применения битумно-латексного материала Flexigum HP для гидроизоляции проезжей части транспортной эстакады от 3-ей очереди существующей эстакады ОМТП до демпферной площадки ОМТП, предложенного БМК «Планета мост» считаю необходимым отметить следующее.

Данный тип гидроизоляции соответствует по своим показателям всем требованиям сертификационных и др. документов, успешно применяется на территории Украины и имеет положительные отзывы со стороны НТУ и ГосдорНИИ.

По своим техническим и эксплуатационным показателям наплавляемая гидроизоляция Flexigum HP превосходит заложенную в проектные решения оклеечную гидроизоляцию типа Testudo, однако имеет более высокую стоимость.

Учитывая вышеуказанное ЗАО НПО «Киевстройиндустрия» согласовывает применение материала Flexigum HP для строительства эстакады 5-ой очереди ОМТП.

Учитывая разницу в стоимости, окончательное решение по замене материала гидроизоляции принимает Заказчик.

З уважением,

Исполнительный директор
ЗАО НПО "Киевстройиндустрия" И.Е. Тюленев